



รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี



โปร่งใส
ตรวจสอบได้



ใส่ใจบริการ
เพื่อประชาชน



ยึดหลักธรรมาภิบาล
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ



เพื่อชุมชน
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคม

(๑) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๕,๑๕๘,๔๐๐	๑๔,๕๘๖,๙๐๐	๕๗๑,๕๐๐.๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสวัสดิการและสังคม	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓,๔๑๗,๖๐๐	๓,๑๖๔,๘๐๐	๒๕๒,๘๐๐.๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสวัสดิการและสังคม	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ผู้ป่วยเอดส์มีสิทธิ์จะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ ๕๐๐ บาท/เดือน	๓๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสวัสดิการและสังคม	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคม

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการบูรณาการในการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี (อุดหนุน อปท.ที่เป็นเจ้าภาพ)	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการบูรณาการในการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี	๑๕,๐๐๐	๑๑,๘๒๘.๗๘	๓,๑๗๑.๒๒	✓			๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๖๘	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคม

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านคนพิการ	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคนพิการ ให้มี สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่ดี	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๘	กองสวัสดิการและ สังคม	โอนลด ๒๐,๐๐๐
๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ การดูแลคนพิการ	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้การดูแล คนพิการ	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐			✓	๑ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	กองสวัสดิการและ สังคม	โอนลด ๑๐๐,๐๐๐

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมการบริหารด้านสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๙ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ เพื่อดำเนินโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๙ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๙	๑๙,๖๙๐	๑๙,๖๙๐	๐	✓			๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
๒	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหนองสมัคร หมู่ที่ ๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ เพื่อดำเนินโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหนองสมัคร หมู่ที่ ๘	๑๙,๘๘๐	๑๙,๘๘๐	๐	✓			๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
๓	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหนองจอกน้อย หมู่ที่ ๑๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ เพื่อดำเนินโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหนองจอกน้อย หมู่ที่ ๑๖	๑๙,๖๙๐	๑๙,๖๙๐	๐	✓			๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมการบริหารด้านสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๔	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านโคกแย้ หมู่ที่ ๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ เพื่อดำเนินโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านโคกแย้ หมู่ที่ ๔	๙,๐๒๐	๙,๐๒๐	๐	✓			๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
๕	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านโนนบก หมู่ที่ ๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ เพื่อดำเนินโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านโนนบก หมู่ที่ ๗	๑๙,๖๙๐	๑๙,๖๙๐	๐	✓			๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
๖	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านบ่อน้ำเค็ม หมู่ที่ ๑๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ เพื่อดำเนินโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านบ่อน้ำเค็ม หมู่ที่ ๑๔	๙,๙๗๐	๙,๙๗๐	๐	✓			๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
๗	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหนองจอกใหญ่ หมู่ที่ ๑๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ เพื่อดำเนินโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหนองจอกใหญ่ หมู่ที่ ๑๐	๑๙,๙๙๕	๐	๐			✓	๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	โอนลด ๑๙,๙๙๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมการบริหารด้านสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหนองพันอ้อม หมู่ที่ ๑๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ เพื่อดำเนินโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหนองพันอ้อม หมู่ที่ ๑๒	๑๙,๖๙๐	๑๙,๖๙๐	๐	✓			๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
๙	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหนองสมัคร หมู่ที่ ๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ เพื่อดำเนินโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหนองสมัคร หมู่ที่ ๕	๑๙,๙๒๐	๑๙,๙๒๐	๐	✓			๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
๑๐	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหนองผักชีเหนือ หมู่ที่ ๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ เพื่อดำเนินโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหนองผักชีเหนือ หมู่ที่ ๖	๑๙,๘๘๐	๑๙,๘๘๐	๐	✓			๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
๑๑	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหนองจอกใหญ่ หมู่ที่ ๑๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหนองจอกใหญ่ หมู่ที่ ๑๑	๑๙,๙๙๕	๑๙,๙๙๕	๐	✓			๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมการบริหารด้านสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๒	โครงการพัฒนาระบบ สุขากิจบาลในโรงเรียนและ ชุมชนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี บ้านดอนแพง หมู่ ที่ ๑๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบ สุขากิจบาลในโรงเรียนและชุมชนของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี บ้านดอนแพง หมู่ที่ ๑๓	๑๙,๘๘๐	๑๙,๘๘๐	๐	✓			๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	
๑๓	โครงการพัฒนาระบบ สุขากิจบาลในโรงเรียนและ ชุมชนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี บ้านเขาโปร่งแร่ หมู่ที่ ๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบ สุขากิจบาลในโรงเรียนและชุมชนของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี บ้านเขาโปร่งแร่ หมู่ที่ ๓	๑๙,๙๙๕	๑๙,๙๙๕	๐	✓			๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	
๑๔	โครงการพัฒนาระบบ สุขากิจบาลในโรงเรียนและ ชุมชนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี บ้านเขาพนมยงค์ หมู่ที่ ๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบ สุขากิจบาลในโรงเรียนและชุมชนของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี บ้านเขาพนมยงค์ หมู่ที่ ๑	๑๙,๙๙๕	๑๙,๙๙๕	๐	✓			๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	
๑๕	โครงการพัฒนาระบบ สุขากิจบาลในโรงเรียนและ ชุมชนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี บ้านโคกเชือก หมู่ ที่ ๑๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบ สุขากิจบาลในโรงเรียนและชุมชนของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี บ้านโคกเชือก หมู่ที่ ๑๕	๑๙,๙๗๕	๑๙,๙๗๕	๐	✓			๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมการบริหารด้านสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๖	โครงการพัฒนาระบบ สุขากีบาลในโรงเรียนและ ชุมชนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี บ้านไทยงาม หมู่ที่ ๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบ สุขากีบาลในโรงเรียนและชุมชนของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี บ้านไทยงาม หมู่ที่ ๒	๑๙,๘๘๐	๐	๐			✓	๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	โอนลด ๑๙,๘๘๐
๑๗	โครงการพัฒนาระบบ สุขากีบาลในโรงเรียนและ ชุมชนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี บ้านโคกแย้ หมู่ที่ ๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบ สุขากีบาลในโรงเรียนและชุมชนของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี บ้านโคกแย้ หมู่ที่ ๔	๑๐,๙๓๕	๑๐,๙๓๕	๐	✓			๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	
๑๘	โครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหาเสฟติด to be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี บ้านบ่อน้ำเค็ม หมู่ที่ ๑๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ เพื่อดำเนินโครงการรณรงค์และ แก้ไขปัญหาเสฟติด to be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี บ้านบ่อน้ำเค็ม หมู่ที่ ๑๔	๙,๙๗๐	๙,๙๗๐	๐	✓			๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	
๑๙	โครงการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	จัดอบรม รมรงค์ให้ความรู้กับ อาสาปศุ สัตว และกิจกรรมฉีด วัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๖,๙๙๗.๕๐	๓,๐๐๒.๕๐	✓			๑ ม.ค. - ๒๘ ก.พ. ๖๘	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมการบริหารด้านสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๐	โครงการป้องกันโรคระบาด ในสัตว์ปีก	จัดอบรม อบรมรณรงค์ให้ความรู้ แก้ไขปัญหา และการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก	๗๐,๐๐๐	๐	๐			✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	โอนลด ๗๐,๐๐๐
๒๑	โครงการพัฒนาศักยภาพ แกนนำสุขภาพ	จัดกิจกรรมอบรมประจำเดือน และ ศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพแกนนำ สุขภาพ	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๙,๖๔๕	๓๕๕	✓			๖ - ๘ พ.ค. ๖๘	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	
๒๒	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนสุขภาพตำบลโคก แอ้และศึกษาดูงาน	จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการจัดทำแผนสุขภาพตำบล โคกแอ้ และศึกษาดูงาน	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐			✓	๑ เม.ย. - ๓๑ พ.ค. ๖๘	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	โอนลด ๑๐๐,๐๐๐

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอนองแคว จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๒ กลยุทธ์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างโรงเชื้อเห็ด หมู่ที่ ๑๔	ถนน คสล.กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด	๕๘,๕๐๐.๐๐	๔๘,๘๐๐.๐๐	๙,๗๐๐.๐๐	✓			๑๖ ส.ค. - ๒๙ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายตรงข้ามศาลาประชาคม หมู่ที่ ๙	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๒๒.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด	๑๒๔,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๔,๙๐๐.๐๐		✓		๑ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	กักเงินงบประมาณปี ๒๕๖๘
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำด้วย พร้อมฝาดะแกรง เหล็กบริเวณบ้านนางสาว บุญล้อม ปลอดภัย หมู่ที่ ๑	รางระบายน้ำ คสล.กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ตามรายละเอียด อบต.โคกแย้ กำหนด	๓๓๑,๘๐๐.๐๐	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	✓			๑๖ ส.ค. - ๒๙ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างศาลาล้อเลื่อนบริเวณศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างศาลาล้อเลื่อน ขนาด ๖.๐๐x๑๒.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒.๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โคกแย้กำหนด	๒๐๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๑,๐๐๐.๐๐		✓		๑ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	กักเงินงบประมาณปี ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๒ กลยุทธ์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๕	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. จากสะพานถึงกลุ่มบ้านป่าเจียด หมู่ที่ ๑๒	ขยายไหล่ทาง คสล.กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๘ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด	๑๑๙,๖๐๐.๐๐	๑๑๘,๖๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	✓			๑๖ ส.ค. - ๒๙ ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๖	โครงการขยายไหล่ทาง ขอยมิตรสัมพันธ์ (หลังโรงเรียน) หมู่ที่ ๒	ขยายไหล่ทาง คสล.กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๘.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด	๑๐๒,๒๐๐.๐๐	๑๐๑,๐๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	✓			๑๖ ส.ค. - ๒๙ ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๗	โครงการขยายไหล่ทางจากสามแยกทางเข้าหมู่ ๔ ถึงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๔	ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้ง ๒ ฝั่ง /ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๗๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้ง ๒ ฝั่ง /ช่วงที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้ง ๒ ฝั่ง หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๓๒.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบของ อบต.โคกแย้ กำหนด	๓๑๗,๖๐๐.๐๐	๓๑๖,๕๐๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	✓			๑๖ ส.ค. - ๒๙ ก.ย.๖๘	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๒ กลยุทธ์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๘	โครงการติดตั้งการ์ดเรล กลุ่มบ้านนางจันทร์ ตำบลประดิษฐ์ ทั้ง ๒ หมู่ที่ ๑๕	ติดตั้งการ์ดเรล ความยาว ๓๒.๐๐ เมตร (ทั้ง ๒ หมู่) รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โคกแย้ กำหนด ติดตั้งการ์ดเรล ความยาว ๖๔.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โคกแย้ กำหนด	๑๓๕,๘๐๐.๐๐	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	✓			๔ ก.ย. - ๓ ต.ค. ๖๘	กองช่าง	
๙	โครงการติดตั้งการ์ดเรล บริเวณริมคลองถึงศาลาประชาคม ทั้ง ๒ หมู่ที่ ๑๑	ติดตั้งการ์ดเรล ความยาว ๔๐.๐๐ เมตร (ทั้ง ๒ หมู่) รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โคกแย้ กำหนด	๑๖๒,๐๐๐.๐๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	✓			๔ ก.ย. - ๓ ต.ค. ๖๘	กองช่าง	
๑๐	โครงการปรับปรุงถนน คสล. หน้าศาลาประชาคม หมู่ที่ ๙	ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๕๕.๐๐ ตารางเมตรตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด	๑๐๔,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๔,๒๐๐.๐๐		✓		๑ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	กันเงินงบประมาณปี ๒๕๖๘
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนโดยลาดยางทับถนนข้างร้านขายยา หมู่ที่ ๑๕	ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๔.๐๐ ตารางเมตรตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด	๑๓๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓๑,๐๐๐.๐๐		✓		๑ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	กันเงินงบประมาณปี ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๒ กลยุทธ์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางกลุ่มกลางบ้านหนองจอกน้อย หมู่ที่ ๑๖	ช่วงที่ ๑ ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร /ช่วงที่ ๒ ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๙๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด	๗๓๔,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗๓๔,๕๐๐.๐๐		✓		๑ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	กันเงินงบประมาณปี ๒๕๖๘
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางจากสะพานหน้าโรงเรียนหนองจอกใหญ่ ถึงห้องเรียนสุภาภรณ์ หมู่ที่ ๑๐	ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด	๒๙๗,๒๐๐.๐๐	๒๙๕,๐๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	✓			๑ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยลาดยางทับจากสะพานคลองหนองแร้ ถึงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๗	ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด	๔๙๖,๒๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	✓			๑ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยลาดยางทับบริเวณหลังวัดหนองผักชีถึงกลุ่มบ้านนายเสมอ หมู่ที่ ๖	ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๓.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด	๔๖๒,๑๐๐.๐๐	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	✓			๑ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๒ กลยุทธ์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายริมคลองหนองแร่ กลุ่มบ้านป่าว หมู่ที่ ๑๐	ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๓๓๒.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด	๕๔๑,๙๐๐.๐๐	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๙๑,๙๐๐.๐๐		✓		๑ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	กันเงินงบประมาณปี ๒๕๖๘
๑๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บริเวณซอยหลังร้านขายยา หมู่ที่ ๖	วางท่อระบายน้ำ คสล.ศก. ๐.๔๐ เมตร ความยาว ๑๒๓.๐๐ เมตร ตามแบบที่ อบต.โคกแย้ กำหนด	๑๙๒,๙๐๐.๐๐	๑๙๑,๙๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐		✓		๑ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	กันเงินงบประมาณปี ๒๕๖๘
๑๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บริเวณหลังวัดราษฎร์สามัคคี กลุ่มบ้านนางบุญญาติ หมู่ที่ ๘	วางท่อ คสล.ศก. ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๖๒.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด	๓๔๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๔๑,๐๐๐.๐๐			✓	๑ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	
๑๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักบริเวณหมู่บ้านพรพิมล ถึงกลุ่มบ้านนายพัน หมู่ที่ ๘	วางท่อระบายน้ำ คสล.ศก. ๐.๓๐ เมตร พร้อมบ่อพักความยาว ๓๒๕.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด	๖๘๕,๐๐๐.๐๐	๖๘๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐		✓		๑ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	กันเงินงบประมาณปี ๒๕๖๘
๒๐	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก กลุ่มบ้านนางสังเวียน ทองโสภณ หมู่ที่ ๑๐	วางท่อระบายน้ำ คสล.ศก. ๐.๖๐ เมตร ยาว ๖๙.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด	๑๕๙,๒๐๐.๐๐	๑๕๘,๐๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐		✓		๑ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	กันเงินงบประมาณปี ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๒ กลยุทธ์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๒๑	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณคลองไล่ไก่ ช้างโรงงานที่ที่เซรามิค หมู่ที่ ๑๓	วางท่อระบายน้ำ คสล.ตึก. ๑.๒๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร พร้อมกลบหลังท่อ ขยายเป็นถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบที่ อบต.โคกแย้ กำหนด	๒,๑๔๘,๖๐๐.๐๐	๑,๕๗๐,๐๐๐.๐๐	๕๗๘,๖๐๐.๐๐		✓		๑ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	กันเงินงบประมาณปี ๒๕๖๘
๒๒	โครงการขยายเขตประปา กลุ่มบ้านนายธีรภัทร ทองมาก หมู่ที่ ๗	ขยายเขตประปา ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๙๐ เมตร ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค	๗๐,๖๐๐.๐๐	๗๐,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐		✓		๑ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	กันเงินงบประมาณปี ๒๕๖๘
๒๓	โครงการขยายเขตประปา ส่วนภูมิภาค บริเวณเคิ่งกลุ่มบ้าน ส.อบต.ภูทัย ถึงกลุ่มบ้านนายสมพร มีบุบผา หมู่ที่ ๕	ขยายเขตประปา ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๖.๐๐ เมตร ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค	๑๗๒,๕๐๐.๐๐	๑๗๒,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐		✓		๑ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	กันเงินงบประมาณปี ๒๕๖๘
๒๔	โครงการขยายเขตประปา หลังร้านรับซื้อของเก่า หมู่ที่ ๑๖	ขยายเขตประปา ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค	๕๖,๓๐๐.๐๐	๕๖,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐		✓		๑ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	กันเงินงบประมาณปี ๒๕๖๘
๒๕	โครงการติดตั้งโซล่าเซลล์ บริเวณอณามัยตำบลโคกแย้ หมู่ที่ ๕	ติดตั้งโซล่าเซลล์ ความยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โคกแย้ กำหนด	๓๒๓,๐๐๐.๐๐	๓๒๒,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	✓			๑ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	
๒๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ กลุ่มบ้านนายวน อินสระเทศ - นางซารี จำปาเทศ หมู่ที่ ๑๕	ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จำนวน ๑๑ ชุด รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โคกแย้ กำหนด	๓๒๓,๑๐๐.๐๐	๓๒๑,๐๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	✓			๑ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๒ กลยุทธ์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๒๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จากสะพาน - กลุ่มบ้านเจียด หมู่ที่ ๑๒	ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จำนวน ๑๖ ชุด รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โคกแย้ กำหนด	๔๗๐,๐๐๐.๐๐	๔๖๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	✓			๑ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	
๒๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ซอยกิ่งร้านค้า สุดซอย เชื่อมสุสาน หมู่ที่ ๕	ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จำนวน ๕ ชุด รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โคกแย้ กำหนด	๑๔๖,๘๐๐.๐๐	๑๔๕,๐๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	✓			๑ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	
๒๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ซอยข้างหมวดการทาง หมู่ที่ ๓	ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จำนวน ๕ ชุด รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โคกแย้ กำหนด	๑๔๖,๘๐๐.๐๐	๑๔๕,๐๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	✓			๑ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	
๓๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ซอยตรงข้าม UMI หมู่ที่ ๓	ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จำนวน ๓ ชุด รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โคกแย้ กำหนด	๘๘,๑๐๐.๐๐	๘๗,๐๐๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	✓			๑ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	
๓๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ซอยมิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ ๒	ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จำนวน ๑๗ ชุด รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โคกแย้ กำหนด	๔๙๙,๔๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	✓			๑ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	
๓๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ หลังร้านรับซื้อของเก่า หมู่ที่ ๑๖	ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จำนวน ๖ ชุด รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โคกแย้ กำหนด	๑๗๖,๒๐๐.๐๐	๑๗๕,๐๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	✓			๑ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๒ กลยุทธ์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

(๑) แผนงานเคหะชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ กลุ่มบ้านนายธงชัย มีเจริญ หมู่ที่ ๙	อุดหนุนให้แก่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ กลุ่มบ้านนายธงชัย มีเจริญ หมู่ที่ ๙ ปริมาณงานขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ เมตร ตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๑๐๐,๐๐๐	๙๖,๕๔๔.๗๐	๓,๔๕๕.๓๐	✓			๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากบ้านนายน้อย อ่อนอาจ - นางสมคิด บำรุงราษฎร์ หมู่ที่ ๑๔	อุดหนุนให้แก่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากบ้านนายน้อย อ่อนอาจ - นางสมคิด บำรุงราษฎร์ หมู่ที่ ๑๔ ปริมาณงาน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ เมตร ตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๕๒๘,๐๐๐	๒๖๘,๕๕๔.๗๕	๒๕๙,๔๔๕.๒๕	✓			๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๒ กลยุทธ์เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลโคกแย้)	จัดอบรม และกิจกรรมให้ความรู้กับผู้สูงอายุตามหลักสูตรที่ อบต.โคกแย้ได้กำหนดไว้	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	๑ - ๓๑ ม.ค. ๖๘	กองสวัสดิการสังคม	โอนลด ๒๐๐,๐๐๐
๒	โครงการทบทวนพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกแย้	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน และศึกษาดูงาน	๒๐๐,๐๐๐	๑๕๗,๓๑๕.๐๐	๔๒,๖๘๕.๐๐	✓			๑๒ - ๑๔ มี.ค.๖๘	กองสวัสดิการสังคม	
๓	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ ช่วยเหลือคนพิการตำบลโคกแย้ (อพมก.)	จัดอบรม และศึกษาดูงาน เกี่ยวกับ ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ ช่วยเหลือคนพิการตำบลโคกแย้ (อพมก.)	๓๐๐,๐๐๐	๒๕๐,๔๗๕.๐๐	๔๙,๕๒๕.๐๐	✓			๒๖ - ๒๘ ก.พ. ๖๘	กองสวัสดิการสังคม	
๔	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ว่างงานในเขตตำบลโคกแย้	จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ว่างงาน ในเขตตำบลโคกแย้	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	๑ - ๓๑ ม.ค. ๖๘	กองสวัสดิการสังคม	โอนลด ๑๐๐,๐๐๐
๕	โครงการวันสตรีสากล	จัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล/มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับสตรีดีเด่นและบำเพ็ญประโยชน์	๘๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	กองสวัสดิการสังคม	โอนลด ๘๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๒ กลยุทธ์เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการสงเคราะห์กาย อุปกรณ์ (รถโยก,รถเข็นหูฟัง ฯลฯ)	จัดกิจกรรมมอบสิ่งของเพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนให้กับผู้พิการ ผู้ป่วยติด เติง ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสฯ ในเขต อบต.โคกแย้	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๘๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	✓			๑ - ๒๘ ก.พ. ๖๘	กองสวัสดิการสังคม	
๗	โครงการส่งเสริมพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	จัดอบรมให้ความรู้การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ ในเขต อบต.โคกแย้	๘๐๐,๐๐๐	๗๗๖,๒๙๕.๐๐	๒๓,๗๐๕.๐๐	✓			๘ - ๗ ธ.ค. ๖๗	กองสวัสดิการสังคม	
๘	โครงการสัปดาห์ผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมสัปดาห์ผู้สูงอายุ/มอบใบ ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้สูงอายุ	๕๐๐,๐๐๐	๓๙๙,๐๕๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	✓			๑๑ เม.ย. ๖๘ (๑ วัน)	กองสวัสดิการสังคม	
๙	โครงการสานสัมพันธ์วัน พิศาราสกาล	จัดกิจกรรมเนื่องในวันพิศาราสกาล	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๖๖๐.๐๐	๑,๓๔๐.๐๐	✓			๓ ธ.ค. ๖๗ (๑ วัน)	กองสวัสดิการสังคม	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๒ กลยุทธ์เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรม ด้านกีฬาระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด	สนับสนุนการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา คัดเลือก นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับตำบล อำเภอและจังหวัด	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐			✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	
๒	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยา เสพติด	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ในตำบลโคกแย้	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๖,๕๗๐.๐๐	๑๓,๔๓๐.๐๐	✓			๓๑ ส.ค. ๖๘	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๑ กลยุทธ์เพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพเกษตรกรตำบลโคกแย้	จัดอบรม และศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพเกษตรกรตำบลโคกแย้	๘๐๐,๐๐๐	๗๙๗,๓๒๕.๐๐	๒,๖๗๕.๐๐	✓			๕ - ๘ ก.พ. ๖๘	สำนักปลัด (งานส่งเสริมการเกษตร)	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอนองแคว จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๒ กลยุทธ์เพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ จัดสรร(บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพ ผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพแก่ ผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	๑ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	กองสวัสดิการสังคม	โอนลด ๑๐๐,๐๐๐
๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ กลุ่มสตรีตำบลโคกแย้	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ฝึก อาชีพและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลโคกแย้	๖๗๐,๐๐๐	๖๕๗,๖๙๐.๐๐	๑๒,๓๑๐.๐๐	✓			๒๖ - ๒๘ มี.ค. ๖๘	กองสวัสดิการสังคม	
๓	โครงการส่งเสริมอาชีพ กลุ่มสัมมาอาชีพในระดับ หมู่บ้าน (หมู่ ๑๓)	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสัมมาอาชีพใน ระดับหมู่บ้าน (หมู่ ๑๓)	๔๐,๐๐๐	๓๙,๙๙๕.๐๐	๕.๐๐	✓			๒๖ มิ.ย. ๖๘ (๑ วัน)	กองสวัสดิการสังคม	
๔	โครงการส่งเสริมอาชีพ กลุ่มสัมมาอาชีพในระดับ หมู่บ้าน (หมู่ ๕)	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสัมมาอาชีพใน ระดับหมู่บ้าน (หมู่ ๕)	๔๐,๐๐๐	๓๗,๖๕๕.๐๐	๒,๓๔๕.๐๐	✓			๑๗ ก.ค. ๖๘ (๑ วัน)	กองสวัสดิการสังคม	
๕	โครงการส่งเสริมอาชีพ สัมมาอาชีพในระดับ หมู่บ้าน (หมู่ ๑๐)	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสัมมาอาชีพใน ระดับหมู่บ้าน (หมู่ ๑๐)	๔๐,๐๐๐	๓๖,๗๓๐.๐๐	๓,๒๗๐.๐๐	✓			๓๑ ก.ค. ๖๘ (๑ วัน)	กองสวัสดิการสังคม	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๒ กลยุทธ์เพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ จัดสรร(บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการส่งเสริมอาชีพ สัมมาอาชีพในระดับ หมู่บ้าน (หมู่ ๒)	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสัมมาอาชีพใน ระดับหมู่บ้าน (หมู่ ๒)	๔๐,๐๐๐	๓๔,๑๒๕.๐๐	๕,๘๗๕.๐๐	✓			๑๔ ส.ค. ๖๘(๑ วัน)	กองสวัสดิการสังคม	
๗	โครงการส่งเสริมอาชีพ สัมมาอาชีพในระดับ หมู่บ้าน (หมู่ ๓)	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสัมมาอาชีพใน ระดับหมู่บ้าน (หมู่ ๓)	๔๐,๐๐๐	๒๘,๒๔๐.๐๐	๑๑,๗๖๐.๐๐	✓			๒๙ ส.ค.๖๘(๑ วัน)	กองสวัสดิการสังคม	
๘	โครงการส่งเสริมอาชีพ สัมมาอาชีพในระดับ หมู่บ้าน (หมู่ ๖)	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสัมมาอาชีพใน ระดับหมู่บ้าน (หมู่ ๖)	๔๐,๐๐๐	๓๑,๓๓๕.๐๐	๘,๖๖๕.๐๐	✓			๒๕ ต.ค.๖๗(๑ วัน)	กองสวัสดิการสังคม	
๙	โครงการส่งเสริมอาชีพ สัมมาอาชีพในระดับ หมู่บ้าน (หมู่ ๘)	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสัมมาอาชีพใน ระดับหมู่บ้าน (หมู่ ๘)	๔๐,๐๐๐	๓๖,๕๑๐.๐๐	๓,๔๙๐.๐๐	✓			๓๐ ก.ค.๖๘ (๑ วัน)	กองสวัสดิการสังคม	
๑๐	โครงการส่งเสริมอาชีพ สัมมาอาชีพในระดับ หมู่บ้าน (หมู่ ๑)	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสัมมาอาชีพใน ระดับหมู่บ้าน (หมู่ ๑)	๔๐,๐๐๐	๓๗,๕๑๕.๐๐	๒,๔๘๕.๐๐	✓			๒๕ ส.ค.๖๘ (๑ วัน)	กองสวัสดิการสังคม	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้	จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกแย้	๖๐๙,๐๕๐	๕๘๙,๑๑๘.๐๐	๑๙,๙๓๒.๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	
๒	โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกแย้	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกแย้	๕๐,๐๐๐	๔๕,๒๔๕.๐๐	๔,๗๕๕.๐๐	✓			๗ มี.ค.๖๘ (๑ วัน)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	
๓	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมที่ให้ความสำคัญกับเด็ก การจัดให้มีการแสดงออก เพื่อพัฒนาการของเด็กในรูปแบบต่างๆ	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๒๑๐.๐๐	๗๙๐.๐๐	✓			๑๑ ม.ค.๖๘ (๑ วัน)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	
๔	โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย	อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองผักชี เพื่อ ดำเนินโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๑ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	
๕	โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม เพื่อ ดำเนินโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๑ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๖	โครงการส่งเสริมการสร้างสื่อและพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองสมัคร เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการสร้างสื่อและพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๑ - ๓๐ มี.ย. ๖๘	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๗	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๑ - ๓๐ มี.ย. ๖๘	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๘	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล - ป.๖ ให้กับสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลโคกแย้	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับ อนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้กับสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลโคกแย้ จำนวน ๔ แห่ง ๑.โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม ๒. โรงเรียนวัดหนองสมัคร ๓. โรงเรียนวัดหนองผักชี ๔. โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่	๓,๑๐๗,๐๐๐	๓,๖๙๐,๕๑๒.๐๐	-๕๘๓,๕๑๒.๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๙	โครงการ English Camp For Kids	จัดกิจกรรมอบรม ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ กิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ	๕๐,๐๐๐	๓๒,๗๑๒.๐๐	๑๗,๒๘๘.๐๐	✓			๖ ส.ค.๖๘ (๑ วัน)	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๑๐	โครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย	จัดกิจกรรมอบรม ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย	๔๐,๐๐๐	๒๗,๗๖๐.๐๐	๑๒,๒๔๐.๐๐	✓			๓๐ ก.ค. ๖๘ (๑ วัน)	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑	โครงการให้ความช่วยเหลือ เด็กนักเรียนผู้ยากจนหรือ ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบล โคกแย้	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียน ผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบล โคกแย้	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	โอนลด ๑๐๐,๐๐๐

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๑๐ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด (อุดหนุน อำเภอหนองแค)	อุดหนุนอำเภอหนองแคตามโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๒ กลยุทธ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย และการป้องกันภัยแก่การป้องกันภัยแก่ประชาชน	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย และการป้องกันภัยแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกแย้	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	๑ ม.ค. - ๒๘ ก.พ. ๖๘	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	โอนลด ๕๐,๐๐๐
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	๑ ม.ค. - ๒๘ ก.พ. ๖๘	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	โอนลด ๕๐,๐๐๐
๓	โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จัดอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สังกัดอบต.โคกแย้	๓๕๒,๐๐๐	๓๕๑,๒๔๐.๐๐	๗๐.๐๐	✓			๒๓ - ๒๕ เม.ย. ๖๘	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	
๔	โครงการอบรมใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทิมกู้ชีพกู้ภัยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จัดอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	๑ ม.ค. - ๒๘ ก.พ. ๖๘	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	โอนลด ๕๐,๐๐๐

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๒ กลยุทธ์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร

งาน ส่งเสริมการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ	จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวาระโอกาสต่างๆ	๓๐,๐๐๐	๒๙๒,๐๐๐.๐๐	-๒๖๒,๐๐๐.๐๐	✓			๑๕ ก.ย. ๖๘ (๑ วัน)	สำนักปลัด (งานส่งเสริมการเกษตร)	
๒	โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรในท้องถิ่นตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ	จัดกิจกรรมอนุรักษ์ ปกป้อง พืชสมุนไพร เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทย	๕๐,๐๐๐	๓๘,๕๑๐.๐๐	๑๑,๔๙๐.๐๐	✓			๑๐ ก.ย. ๖๘ (๑ วัน)	สำนักปลัด (งานส่งเสริมการเกษตร)	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๒ กลยุทธ์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

งาน กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย สร้างจิตสำนึกการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ตำบลโคกแย้	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๘,๐๑๐.๐๐	๑,๙๙๐.๐๐	✓			๒๐ - ๒๑ มี.ค. ๖๘	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
๒	โครงการพัฒนาบ้านต้นแบบด้านการจัดการขยะมูลฝอย	จัดกิจกรรมให้ความรู้ อบรมพัฒนาบ้านต้นแบบด้านการจัดการขยะมูลฝอย ตำบลโคกแย้	๖๒,๓๒๕	๖๒,๓๒๕.๐๐	๐.๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย	๑๐๐,๐๐๐	๙๕,๑๓๐.๐๐	๔,๘๗๐.๐๐	✓			๑ - ๓๐ พ.ย. ๖๗	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูชนบทธรรมนิยมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

๑.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรม ชนบทธรรมนิยมประเพณีและวันสำคัญ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม และงานรัฐพิธี อำเภอหนองแค	อุดหนุนอำเภอหนองแค เพื่อจัด กิจกรรมประเพณี วัฒนธรรมและงาน รัฐพิธี อำเภอหนองแค	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูชนบทธรรมนิยมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

๑.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรม ชนบทธรรมนิยมประเพณี

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการถวายเทียนจำนำพรรษา	จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา จัดให้มีการแห่เทียน ถวายเทียนจำนำพรรษา	๖๐,๐๐๐	๔๘,๒๙๐.๐๐	๑๑,๗๑๐.๐๐	✓			๙ ก.ค. ๖๘ (๑ วัน)	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ ทางศาสนา ในระดับตำบล อำเภอและจังหวัด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ ทางศาสนาในระดับตำบล อำเภอและจังหวัด	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐			✓	๑ - ๓๑ ก.ค. ๖๘	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอนองแคว จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

๑.๒ กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานคณะกรรมการบริหารงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา	จัดกิจกรรมฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	๑ ม.ค. - ๒๘ ก.พ. ๖๘	สำนักปลัด (งานการเจ้าหน้าที่)	โอนลด ๑๐๐,๐๐๐
๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง	จัดกิจกรรมฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้	๓๒๖,๖๒๕	๓๒๖,๖๒๕.๐๐	๐.๐๐	✓			๒๑ - ๒๓ ส.ค. ๖๘	สำนักปลัด (งานการเจ้าหน้าที่)	
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.โคกแย้ เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ	จัดกิจกรรมฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.โคกแย้ เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๑๙ - ๒๑ ธ.ค. ๖๗	สำนักปลัด (งานการเจ้าหน้าที่)	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

๑.๒ กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจิตอาสาพระราชทาน	จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่ ตำบลโคกแย้ เพื่อขับเคลื่อนโครงการ จิตอาสาพระราชทานตามแนว พระราชดำริ	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	โอนลด ๕๐,๐๐๐

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอนองแคว จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

๑.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการจัดการบริหารองค์กร

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการเยี่ยมบ้านยามเย็น	จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านยามเย็น เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแก้ปัญหาท้องถิ่นของตนเอง	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	๑ มี.ค. - ๓๐ เม.ย. ๖๘	สำนักปลัด (งานนโยบายและแผน)	โอนลด ๑๕,๐๐๐
๒	โครงการส่งเสริมการจัดประชาคมภายในตำบล	จัดกิจกรรมให้ประชาชนในตำบลมีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจและเป็นเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแก้ปัญหาท้องถิ่นของตนเอง	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	๑ มี.ค. - ๓๐ เม.ย. ๖๘	สำนักปลัด (งานนโยบายและแผน)	โอนลด ๑๕,๐๐๐

๑ ประเภทครุภัณฑ์

สำนักงาน

๑.๒ กลยุทธ์

พัฒนาระบบบริหารองค์กร

(๒) แผนงาน

บริหารทั่วไป

งาน

บริหารงานคลัง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บานเปิด จำนวน ๖ ตู้	จัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บานเปิด จำนวน ๖ ตู้ ราคาตู้ละ ๖,๐๐๐ บาท โครงตู้ผลิตจากเหล็กหนา ๐.๗ มิลลิเมตร แผ่นชั้นปรับระดับสามารถรับน้ำหนักได้ถึง ๕๐ กิโลกรัม/ชั้น บานประตูแข็งแรงด้วยเหล็กเสริมโครงและบานพับขนาดใหญ่ พิเศษ มี มอก.	๓๖,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๑ ธ.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	กองคลัง	
๒	จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อน กระจกเตี้ย (๔ฟุต) จำนวน ๑ ตู้	จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกเตี้ย (๔ ฟุต) - ขนาดกว้าง ๑๒๑.๘ x ๔๐ x ๘๘ เซนติเมตร - ประตูบานเลื่อนกระจกในมือจับฝั่ง - มีแผ่นชั้น ๑ แผ่น แบ่งเป็น ๒ ชั้น - เหล็กเคลือบผิวป้องกันสนิม จำนวน ๑ ตู้ ราคาตู้ละ ๓,๙๐๐ บาท	๓,๙๐๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๑ ธ.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	กองคลัง	
๓	จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อน กระจกสูง (๔ ฟุต) จำนวน ๑ ตู้	จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง (๔ ฟุต) ขนาดกว้าง ๑๒๑.๘ x ๔๕.๗ x ๑๘๓ เซนติเมตร - ประตูบานเลื่อนกระจกใน มือจับฝั่ง - มีแผ่นชั้น ๓ แผ่น แบ่งเป็น ๔ ชั้น - เหล็กเคลือบผิวป้องกันสนิม จำนวน ๑ ตู้ ราคาตู้ละ ๗,๙๕๐ บาท	๗,๙๕๐	๗,๙๕๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๑ ธ.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	กองคลัง	

๑ ประเภทครุภัณฑ์

สำนักงาน

๑.๒ กลยุทธ์

พัฒนาระบบบริหารองค์กร

(๓) แผนงาน

การศึกษา

งาน

ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน - ขนาด ๖๒ x ๖๙ x ๙๔ ซม. - สีดำ มีพนักพิงสูง มีเท้าแขน - มีโซ่ปรับระดับขึ้น - ลงได้ - มีแผ่นชั้น ๓ แผ่น แบ่งเป็น ๔ ชั้น '- เหล็กเคลือบผิวป้องกันสนิม จำนวน ๑ ตู้ ราคาต่อละ ๗,๙๙๐ บาท	๓,๒๙๐.๐๐	๓,๒๙๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๑ ก.พ. - ๓๑ พ.ค. ๖๘	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	
๒	จัดซื้อชั้นวางที่นอน ๓ ช่อง	จัดซื้อชั้นวางที่นอน ๓ ช่อง จำนวน ๑๒ ตัวๆละ ๑,๒๙๐ บาท รายละเอียด ดังนี้ - ขนาด ๓๐ x ๖๐ x ๑๒๐ ซม.	๑๕,๔๘๐.๐๐	๑๕,๔๘๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๑ ก.พ. - ๓๑ พ.ค. ๖๘	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	
	จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อม กระจก	จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมกระจก จำนวน ๑ ตัว รายละเอียดดังนี้ - ขนาด ๑๒๓ x ๖๗ x ๗๕.๓ ซม. สำหรับใช้ตั้งคอมพิวเตอร์ในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้	๕,๙๐๐.๐๐	๕,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๑ ก.พ. - ๓๑ พ.ค. ๖๘	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	
	จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจก	จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจก จำนวน ๑ ตัว รายละเอียดดังนี้ - ขนาด ๑๒๓ x ๖๗ x ๗๕.๓ ซม. สำหรับผู้ช่วยครูผู้สอน	๕,๙๐๐.๐๐	๕,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๑ ก.พ. - ๓๑ พ.ค. ๖๘	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	

๑ ประเภทครุภัณฑ์

สำนักงาน

๑.๒ กลยุทธ์

พัฒนาระบบบริหารองค์กร

(๓) แผนงาน

เคหะชุมชน

งาน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร	จัดซื้อถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ใบ	๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๓,๔๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	✓			๑ ก.พ. - ๓๑ พ.ค. ๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอนองแคว จังหวัดสระบุรี

๒ ประเภทครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว
 ๒.๑ กลยุทธ์ พัฒนาระบบบริหารองค์กร
 (๑) แผนงาน การศึกษา

งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ จัดสรร(บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อตู้เย็นขนาดไม่น้อยกว่า ๙ คิวบิกฟุต	จัดซื้อตู้เย็นขนาดไม่น้อยกว่า ๙ คิวบิกฟุต	๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๑ ก.พ. - ๓๑ พ.ค. ๖๘	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

๒ ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

๒.๑ กลยุทธ์ พัฒนาระบบบริหารองค์กร

(๑) แผนงาน บริหารทั่วไป

งาน บริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาที่) Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาที่)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือLED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาที่) จำนวน ๑ เครื่อง - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐*๑,๒๐๐ dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ สำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๘ หน้าต่อนาที (ppm) -สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ -มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ MB - มีช่องเชื่อมต่อ (interface X แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ๑๐/๑๐๐/ Base - T หรือ ดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง และสามารถ ใช้ งานผ่านเครือข่ายไร้สาย WI -FI (IEEE ๘๐๒.๑๑ b,g,n) ได้ - มีอัตราใส่กระดาษได้รวมไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A๔ , Letter ,Legal และ สามารถกำหนดกระดาษเองได้	๘,๙๐๐.๐๐	๘,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	สำนักปลัด	

๒ ประเภทครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

๒.๑ กลยุทธ์

พัฒนาระบบบริหารองค์กร

(๒) แผนงาน

บริหารทั่วไป

งาน

บริหารงานคลัง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network จำนวน ๒ เครื่อง	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๒ (๓๘ หน้า/นาที) จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติพื้นฐาน - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๓๘ หน้าต่อนาที (ppm) - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติ - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๖ MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือ ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือ ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n) ได้ - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือ ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือ ดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b,g,n) ได้ - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A๔,Letter,Legal และสามารถ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	กองคลัง	

๒ ประเภทครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

๒.๑ กลยุทธ์

พัฒนาระบบบริหารองค์กร

(๓) แผนงาน

การศึกษา

งาน

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี คุณลักษณะพื้นฐาน - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่อง เดียวกัน - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ x ๖๐๐ dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที (ppm) - มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A๔ ไม่ น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที (ppm) - มี หน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๖ MB - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวดำ และสี) ได้ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ สำเนา - สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์ - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือ ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

๔ ประเภทครุภัณฑ์

ไฟฟ้าและวิทยุ

๓.๑ กลยุทธ์

พัฒนาระบบบริหารองค์กร

(๑) แผนงาน

บริหารทั่วไป

งาน

บริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อชุดเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด	จัดซื้อชุดเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด - ตู้ลำโพงกลางแหลม ๖x๒ จำนวน ๑ คู่ - ตู้ลำโพงซบ ๑๕" จำนวน ๑ คู่ - ปลั๊ก AC ๙๙ โปรจอกกลม จำนวน ๑ PC -POWER AMP KM ๕๕๐๐ จำนวน ๑ PC - ไมค์ลอย COMSON ๙๙๙ จำนวน ๑ PC - ปลั๊ก AC ๙๙ โปรจอกกลม จำนวน ๑ CC - แร็ค ๘ จำนวน ๑ PC - สายลำโพง + พร้อมสเปคอน เส้นละ ๕ เมตร จำนวน ๕ เส้น	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

๕ ประเภทครุภัณฑ์ โรงงาน
 ๓.๑ กลยุทธ์ พัฒนาระบบบริหารองค์กร
 (๑) แผนงาน เคหะและชุมชน

งาน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อเครื่องฉีบน้ำแรงดันสูง	จัดซื้อเครื่องฉีบน้ำแรงดัน สูง ๑๕๐ บาร์ ๔ แรงม้า ๒๒๐ โวลท์ อัตราการไหลเวียน ๖๒๔ ลิตรต่อชั่วโมง กำลังมอเตอร์ ๓.๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐			✓	๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

(๑) แผนงาน การเกษตร

งาน ส่งเสริมการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อเครื่องพ่นยา ขนาดถึงน้ำ ๑๕ ลิตร พร้อมสายยาง	จัดซื้อเครื่องพ่นยา ขนาดถึงน้ำ ๑๕ ลิตร พร้อมสายยาง จำนวน ๑ เครื่อง	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๑ มี.ค. - ๓๑ พ.ค. ๖๘	สำนักปลัด	
๒	จัดซื้อรถพรวนดิน ขนาดไม่น้อยกว่า น้ำหนัก ๑๑๐.๐๐ กก.	จัดซื้อรถพรวนดิน น้ำหนัก ๑๑๐.๐๐ กก. - จำนวน ๑ คัน ความยาว ๕๕.๐๐ ซม. ความกว้าง ๑๒๐.๐๐ ซม. ความสูง ๕๖.๐๐ ซม.	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐			✓	๑ มี.ค. - ๓๑ พ.ค. ๖๘	สำนักปลัด	

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค

- ๑) โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก ไม่สามารถดำเนินการได้ครบตามกำหนด เนื่องจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้มมีจำกัด
- ๒) สัดส่วนโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่
- ๓) การประชาสัมพันธ์เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอปัญหาความต้องการมากโดยไม่ได้คำนึงถึงงบประมาณที่มีอยู่จำกัด

ข้อเสนอแนะ

- ๑) สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้มดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุ โครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ม จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวงชนบท เป็นต้น
- ๒) การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง
- ๓) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น สร้างความรู้ให้ประชาชนเสนอปัญหาความจำเป็นเร่งด่วนจัดลำดับความสำคัญเพื่อบรรจุโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยมีความเหมาะสมกับงบประมาณที่มี
- ๔) ส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ ทาง เฟสบุ๊คและเว็บไซต์ (<https://www.kokyae.go.th>)
- ๕) เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุด สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนให้เกิดการเรียนรู้และรู้เท่าทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา