



ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(ไตรมาสที่ ๑-๒)



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไผ่



ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคม

แผนงาน

งบกลาง

| ที่ | โครงการ | ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|-----------------------|--|----------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๑ | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๑๗,๖๘๙,๒๐๐ | ๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙ | | ✓ | | ๗,๖๐๖,๘๐๐ |
| ๒ | เบี้ยยังชีพความพิการ | จ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๓,๘๘๘,๐๐๐ | ๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙ | | ✓ | | ๑,๖๔๗,๐๐๐ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคม

งบกลาง

| ที่ | โครงการ | ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|-------------------------|--|----------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๓ | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ผู้ป่วยเอดส์มีสิทธิ์จะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ ๕๐๐ บาท/เดือน | ๓๐,๐๐๐ | ๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙ | | ✓ | | ๖,๐๐๐ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคม

บริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|---|--|----------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๑ | โครงการบูรณาการในการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอนองแคว จังหวัดสระบุรี (อุดหนุน อปท.ที่เป็นเจ้าภาพ) | จ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการบูรณาการในการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอนองแคว จังหวัดสระบุรี | ๑๕,๐๐๐ | ๑ - ๓๑ ต.ค. ๖๘ | ✓ | | | ๑๕,๐๐๐ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคม

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|--|---|----------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๑ | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคนพิการ | เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคนพิการ ให้มีสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่ดี | ๒๐,๐๐๐ | ๑ เม.ย. -๓๐ ก.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |
| ๒ | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การดูแลคนพิการ | จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้การดูแลคนพิการ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ส่งเสริมการบริหารด้านสาธารณสุข และการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน

สาธารณสุข

งาน

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|--|--|----------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๑ | โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๑๘ โครงการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน ๑๖ หมู่บ้าน ในเขตตำบลโคกแย้ | ๓๑๖,๓๔๕ | ๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ส่งเสริมการบริหารด้านสาธารณสุข และการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน

สาธารณสุข

งาน

บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

| ที่ | โครงการ | ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|---------------------------------------|--|----------------|-------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๑ | โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ | จัดกิจกรรมอบรมประจำเดือน และศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |
| ๒ | โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | จัดอบรม อบรมรณรงค์ให้ความรู้กับ อาสาปศุสัตว์ และกิจกรรมฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑๙ มี.ค. ๖๙ (๑ วัน) | ✓ | | | ๒๐๔,๙๗๐ |
| ๓ | โครงการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก | จัดอบรม อบรมรณรงค์ให้ความรู้ แก้ไขปัญหา และการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก | ๕๐,๐๐๐ | ๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|--|---|----------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๑ | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อกัก กลุ่มบ้านนายลำปิ่น ศาลา หมู่ที่ ๒ | ปริมาณงานลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ศก. ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อกักความยาว ๔๓.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด | ๑๖๕,๐๐๐ | ๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |
| ๒ | โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินสไลด์ บริเวณคลองไส้ไก่ กลุ่มบ้านผู้ใหญ่สมโภชน์ หมู่ที่ ๙ | ปริมาณงานก่อสร้างกำแพงกันสไลด์ ความยาว ๔๒.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด | ๑๕๗,๙๐๐ | ๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |
| ๓ | โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินสไลด์ บริเวณสะพานข้ามคลองหนองแร้ หมู่ที่ ๗ | ปริมาณงาน ก่อสร้างกำแพงกันดินสไลด์ จำนวน ๒ จุด ความยาวจุดละ ๑๒.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด | ๘๗,๙๐๐ | ๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |
| ๔ | โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินสไลด์ และติดตั้งรั้วเหล็กตะแกรงบริเวณขอบบ่อศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๖ | ปริมาณงาน กำแพงกันดินสไลด์ ยาว ๖๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งรั้วตะแกรงเหล็ก ยาว ๑๔๒.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด | ๔๑๔,๑๐๐ | ๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|---|---|----------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๕ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. กลุ่มเกษตรกรทำนาทางแยกเข้าบ้านนายศ หมู่ที่ ๙ | ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.โคกแย้กำหนด | ๔๗๐,๗๐๐ | ๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |
| ๖ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. กลุ่มบ้านกนกวรรณ แพงน้อย หมู่ที่ ๙ | ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๖.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.โคกแย้กำหนด | ๒๕๒,๙๐๐ | ๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |
| ๗ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักบริเวณกลุ่มบ้านอดีตผู้ใหญ่วิเชียร - กลุ่มบ้านนางหวอ หมู่ที่ ๕ | ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ศก.๐.๔๐ เมตร ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด | ๘๓๗,๘๐๐ | ๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|--|--|----------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๘ | โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง บริเวณกลุ่มบ้าน นายสุนทร มะโนสา ซอยเล่าเป็ด หมู่ที่ ๒ | ปริมาณงาน ฐานดินกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๕.๐๐ ตารางเมตร ผิวจราจรลงลูกรังกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด | ๔๐,๐๐๐ | ๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |
| ๙ | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จากศาลาประชาคม ถึงขอบบ่อนองอีแก้ง หมู่ที่ ๑๒ | ปริมาณงาน ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด | ๔๖๙,๑๐๐ | ๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |
| ๑๐ | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณเล่าไก่อ่ คำพวง เลื่อมตา หมู่ที่ ๑๑ | ปริมาณงาน ก่อสร้างลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด | ๒๑๔,๐๐๐ | ๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|--|--|----------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๑๑ | โครงการก่อสร้างเส้นชะลอความเร็ว บริเวณโค้งอันตราย หมู่ที่ ๑๖ | ปริมาณงาน ก่อสร้างเส้นชะลอความเร็ว จำนวน ๔ จุด พร้อมติดตั้งป้ายเตือน ตามแบบ อบต.โคกแย้กำหนด | ๘๘,๐๐๐ | ๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |
| ๑๒ | โครงการขยายไหล่ทาง คสล. บริเวณกลุ่มบ้านยายผัน ทวลจิตร หมู่ที่ ๔ | ปริมาณงาน ขยายไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.โคกแย้ กำหนด | ๕๓,๐๐๐ | ๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |
| ๑๓ | โครงการขยายไหล่ทางลูกรัง บริเวณหลังบ้าน นายวันชัย นอระเทศ หมู่ที่ ๖ | ปริมาณงาน ขยายไหล่ทาง ลูกรัง กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.โคกแย้กำหนด | ๓๙,๐๐๐ | ๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |
| ๑๔ | โครงการขุดลอกกัวชพีชคลองไส้ไก่ บริเวณฝายน้ำล้น บ้านผู้ใหญ่หมู่ที่ ๑๑ | ปริมาณงาน ขุดลอกกัวชพีช กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต. โคกแย้ กำหนด | ๒๕,๘๐๐ | ๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|---|---|----------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๑๕ | โครงการตอกเสาเข็มรอบบ่อน้ำศาลาประชาคม (กันตลิ่งพัง) หมู่ที่ ๑ | ปริมาณงาน ตอกเสาเข็มตัวโอ พร้อมใส่พื้นที่ คสล.ความยาว ๑๗๔.๐๐๐ เมตร ตามแบบ อบต. โคกแย้ กำหนด | ๒๗๐,๐๐๐ | ๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |
| ๑๖ | โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบโค้งอันตราย หมู่ที่ ๑๕ | ปริมาณงาน ติดตั้งไฟกระพริบ จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ โค้งหักศอกไปทางบ่อน้ำเค็ม จำนวน ๑ ต้น จุดที่ ๒ สามแยกโค้งก่อนถึงวัดหนองจอกน้อย จำนวน ๓ ต้น ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด | ๕๒,๖๐๐ | ๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |
| ๑๗ | โครงการปรับปรุงถนน คสล. กลุ่มบ้านนายสมชาย บำรุงราษฎร์ถึงกลุ่มบ้าน นายใบ หมู่ที่ ๘ | ปริมาณงาน ลาดยางอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๕.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.โคกแย้กำหนด | ๔๐๐,๕๐๐ | ๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙ | ✓ | | | ๓๙๙,๐๐๐ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|--|---|----------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๑๘ | โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณแยกสะพานข้ามคลอง ถึงกลุ่มบ้านอดีตผู้ใหญ่สุคนธ์ หมู่ที่ ๗ | ปริมาณงาน ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทึบ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต. โศกแย้มกำหนด | ๕๕๒,๙๐๐ | ๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |
| ๑๙ | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางบริเวณสุดเขตหมู่ที่ ๙ ถึงหลังห้องเช่าป่าหรง่า หมู่ที่ ๑๐ | ปริมาณงาน ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต. โศกแย้มกำหนด | ๔๓๔,๘๐๐ | ๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙ | ✓ | | | ๔๓๓,๐๐๐ |
| ๒๐ | โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ บริเวณซอยเถิดเทิง หมู่ที่ ๑๓ | ปริมาณงาน ปรับปรุงรางระบายน้ำ กว้าง ๐.๔๕ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ตามแบบ อบต. โศกแย้ม กำหนด | ๒๙๐,๕๐๐ | ๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙ | ✓ | | | ๒๙๐,๐๐๐ |
| ๒๑ | โครงการปรับปรุงลานกีฬา คสล. หมู่ที่ ๑๖ | ปริมาณงาน ปรับปรุงลานกีฬา คสล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต. โศกแย้มกำหนด | ๘๖,๐๐๐ | ๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|---|--|----------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๒๒ | โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมและห้องน้ำ หมู่ที่ ๑๑ | ปริมาณงาน เปลี่ยนฝ้าศาลาประชาคม พื้นที่รวม ๑๔๘.๐๐ ตารางเมตร พ่นอมเดินระบบไฟฟ้า และปรับปรุงห้องน้ำ ศาลาประชาคม ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด | ๑๙๒,๐๐๐ | ๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |
| ๒๓ | โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมและห้องน้ำ หมู่ที่ ๔ | ปริมาณงาน เปลี่ยนฝ้าศาลาประชาคม พื้นที่รวม ๑๙๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมเดินระบบไฟฟ้าและปรับปรุงห้องน้ำ ศาลาประชาคม ตามแบบที่ อบต.โคกแย้กำหนด | ๑๖๘,๐๐๐ | ๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |
| ๒๔ | โครงการวางท่อระบายน้ำข้ามถนนบริเวณบ้านนางอ้อ หมู่ที่ ๑๕ | ปริมาณงานวางท่อระบายน้ำ คสล. ศก. ๐.๔๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน พร้อมบ่อพัก ๑ บ่อ ตามแบบ อบต.โคกแย้กำหนด | ๑๓,๗๐๐ | ๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |
| ๒๕ | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล พร้อมบ่อพักต่อกับบ้านนายจรูญ ถึงสุดซอยข้างวัดไทยงาม หมู่ที่ ๒ | ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล.ศก. ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๑.๐๐ เมตร ตามแบบที่ อบต.โคกแย้กำหนด | ๘๓,๐๐๐ | ๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|---|---|----------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๒๖ | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณลานกีฬา หมู่ที่ ๑๕ ถึงวัดหนองจอกน้อย หมู่ที่ ๑๕ | ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล.ศก. ๐.๔๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๑๕.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและวางท่อข้ามถนน ๑ จุด จำนวน ๖ ท่อย ตามแบบที่ อบต.โคกแย้ กำหนด | ๙๗๗,๙๐๐ | ๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |
| ๒๗ | โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บริเวณซอยกลุ่มบ้านนางอุดร แหยม นุช หมู่ที่ ๑๔ | ปริมาณงาน ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บริเวณซอยกลุ่มบ้านนางอุดร แหยม นุช ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ เมตร ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค | ๒๐๕,๘๖๓ | ๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |
| ๒๘ | โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บริเวณห้องเช่าอ.เกษม หมู่ที่ ๖ | ปริมาณงาน ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บริเวณห้องเช่า อ.เกษม ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๖๔.๐๐ เมตร ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค กำหนด | ๒๑๙,๐๔๐ | ๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |
| ๒๙ | โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ซอยบ้านบุ-สุดเขตห้วยทราย หมู่ที่ ๑ | ปริมาณงาน ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๘๐๒.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด | ๙๔๐,๐๐๐ | ๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |
| ๓๐ | โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์จากสะพานถึงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๑ | ปริมาณงาน ติดตั้งไฟฟ้า โซล่าเซลล์ จำนวน ๑๕ ต้นความยาวไม่น้อยกว่า ๓๖๕.๐๐ เมตร | ๔๔๐,๖๐๐ | ๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|---|--|----------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๓๑ | โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ซอยสถานธรรม หมู่ที่ ๓ | ปริมาณงาน ติดตั้งไฟฟ้า โซล่าเซลล์ จำนวน ๕ ชุด รายละเอียดตามแบบ อบต. โคกแย้ กำหนด | ๑๔๖,๘๐๐ | ๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ |
| ๓๒ | โครงการติดตั้งไฟฟ้า โซล่าเซลล์ ซอยสำรวย หมู่ที่ ๓ | ปริมาณงาน ติดตั้งไฟฟ้า โซล่าเซลล์ จำนวน ๑๔ ชุด ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด | ๔๑๑,๒๐๐ | ๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ |
| | โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์กลุ่ม บ้านนายเสมา หมู่ที่ ๕ | ปริมาณงาน ติดตั้งไฟฟ้า โซล่าเซลล์ จำนวน ๔ ชุดตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด | ๑๑๗,๕๐๐ | ๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ |
| | โครงการติดตั้งไฟฟ้า โซล่าเซลล์ จากสามแยกบ้านผู้พันธนากร เข้มทอง ถึงบ้านนายชู ลาซิด หมู่ที่ ๑๐ | ปริมาณงาน ติดตั้งไฟฟ้า โซล่าเซลล์ จำนวน ๘ ต้น ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบอบต.โคกแย้ กำหนด | ๒๓๕,๐๐๐ | ๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ |
| | โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ซอย ทางเข้าหมู่บ้านสุวรรณศร หมู่ที่ ๓ | ปริมาณงาน ติดตั้งไฟฟ้า โซล่าเซลล์ จำนวน ๕ ชุด ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด | ๑๔๖,๘๐๐ | ๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ |
| | โครงการติดตั้งไฟฟ้า โซล่าเซลล์ รอบบ่อนองอีแก้ง หมู่ที่ ๑๒ | ปริมาณงาน ติดตั้งไฟฟ้า โซล่าเซลล์ จำนวน ๑๕ ชุด ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด | ๔๕๐,๖๐๐ | ๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ

แผนงาน

สังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ | ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|--|--|----------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๑ | โครงการทบทวนพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกแย้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทบทวนพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกแย้ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ฯลฯ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ - ๓๑ ก.ค. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |
| ๒ | โครงการผู้สูงอายุ สุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ฯลฯ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ ก.พ. - ๓๑ พ.ค. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |
| ๓ | โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ ช่วยเหลือคนพิการตำบลโคกแย้ (อพมก.) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ ช่วยเหลือคนพิการตำบลโคกแย้ (อพมก.) เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ฯลฯ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ พ.ค. - ๓๑ ส.ค. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |
| ๔ | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการผู้สูงอายุ ผู้ว่างงาน ในเขตตำบลโคกแย้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการผู้สูงอายุ ผู้ว่างงาน ในเขตตำบลโคกแย้ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ฯลฯ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ

แผนงาน

สังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ | ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|---|---|----------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๕ | โครงการวันสตรีสากล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันสตรีสากลเช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ฯลฯ | ๘๐,๐๐๐ | ๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |
| ๖ | โครงการสงเคราะห์กายอุปกรณ์ (รถโยก,รถเข็นหูฟัง ฯลฯ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสงเคราะห์กายอุปกรณ์ (รถโยก,รถเข็น, หูฟัง ฯลฯ) รวมไปถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ ต.ค. ๖๘-๓๐ ก.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |
| ๗ | โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งเช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ฯลฯ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ ต.ค. ๖๘-๓๐ ก.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |
| ๘ | โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ฯลฯ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ - ๓๐ มี.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ

สังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ | ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|--------------------------------|---|----------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๙ | โครงการสัปดาห์ผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัปดาห์ผู้สูงอายุ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑๐ เม.ย. ๖๙ (๑ วัน) | ✓ | | | ๑๙๘,๖๙๐ |
| | โครงการสานสัมพันธ์วันพิการสากล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสานสัมพันธ์วันพิการสากล เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๘ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |
| | โครงการสามวัยตำบลโคกแย้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสามวัยตำบลโคกแย้ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ

การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|---|---|----------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๑ | ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา ระดับตำบล อำเภอและจังหวัด | สนับสนุนการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาคัดเลือก นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับตำบล อำเภอและจังหวัด | ๑๐,๐๐๐ | ๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |
| ๒ | โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด | จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดในตำบลโคกแย้ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

เพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน

การเกษตร

| ที่ | โครงการ | ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|---|--|----------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๑ | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพเกษตรกรตำบลโคกแย้ | จัดอบรม และศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพเกษตรกรตำบลโคกแย้ | ๘๐๐,๐๐๐ | ๑ พ.ค.- ๓๐ ก.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีงบเบิกจ่าย |

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

เพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|---|--|----------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๑ | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลโคกแย้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอาชีพและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลโคกแย้เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ฯลฯ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ พ.ค.-๓๐ มิ.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ |
| ๒ | โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ฯลฯ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑-๓๐ มิ.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ |
| ๓ | โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ว่างงานและผู้มีรายได้น้อยในเขตตำบลโคกแย้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ว่างงานและผู้มีรายได้น้อยในเขตตำบลโคกแย้ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ฯลฯ | ๕๐,๐๐๐ | ๑-๓๐ ก.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ |
| ๔ | โครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ ๑๑) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ ๑๑) เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ฯลฯ | ๕๐,๐๐๐ | ๑-๓๐ เม.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

เพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|---|--|----------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๕ | โครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ ๑๒) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ ๑๒) เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ฯลฯ | ๕๐,๐๐๐ | ๑-๓๑ ส.ค. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |
| ๖ | โครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ ๑๔) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ ๑๔) เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ฯลฯ | ๕๐,๐๐๐ | ๑-๓๑ พ.ค. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |
| ๗ | โครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ ๑๕) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ ๑๕) เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ฯลฯ | ๕๐,๐๐๐ | ๑-๓๑ พ.ค. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |
| ๘ | โครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ ๑๖) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ ๑๖) เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ฯลฯ | ๕๐,๐๐๐ | ๑-๓๐ มิ.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

เพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|--|---|----------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๙ | โครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ ๔) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ ๔) เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ฯลฯ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ เม.ย.-๓๐ มิ.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |
| ๑๐ | โครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ ๗) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ ๗) เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ฯลฯ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ เม.ย.-๓๐ มิ.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |
| | โครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ ๙) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ ๙) เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ฯลฯ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ เม.ย.-๓๐ มิ.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

การศึกษา

งาน

ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

| ที่ | โครงการ | ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|---|---|----------------|-----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๑ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ | ๕๖๑,๙๘๐ | ๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙ | | ✓ | | ๒๖๕,๘๓๙ |
| ๒ | โครงการกีฬาสี่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกแย้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกีฬาสี่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกแย้ | ๕๐,๐๐๐ | ๒๗ มี.ค ๖๙ (๑ วัน) | ✓ | | | ๔๙,๘๖๕ |
| ๓ | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น | ๕๐,๐๐๐ | ๑ -๓๑ มี.ค. ๖๙ | | | ✓ | โอนลด ๕๐,๐๐๐ |
| ๔ | โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ | อุดหนุนโรงเรียนนวมชนวัดไทยงาม เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ มี.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ |
| ๕ | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้เรียน ๘ กลุ่มสาระเรียนรู้ | อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองผักชี เพื่อดำเนินโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพผู้เรียน ๘ กลุ่มสาระเรียนรู้ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ มี.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ |
| ๖ | โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) | อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองสมคร เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) | ๕๐,๐๐๐ | ๑ มี.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

การศึกษา

งาน

ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

| ที่ | โครงการ | ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|--|---|----------------|-----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๗ | โครงการสร้างเด็กเก่งคนดี มีสมรรถนะ | อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่เพื่อดำเนินโครงการสร้างเด็กเก่ง คนดี มีสมรรถนะ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |
| ๘ | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล-ม.๓ ให้กับสถานศึกษาเขตพื้นที่ตำบลโคกแย้ | เพื่ออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล-ม.๓ ให้กับสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลโคกแย้ ๑.โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม ๒.โรงเรียนวัดหนองสมัคร ๓.โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ ๔.โรงเรียนวัดหนองผักชี | ๑,๗๖๒,๘๐๐ | ๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙ | | ✓ | | ๑,๘๖๐,๙๕๐ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

การศึกษา

งาน

ศึกษาไม่กำหนดระดับ

| ที่ | โครงการ | ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|--|--|----------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๑ | โครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย | จัดกิจกรรมอบรม ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย | ๒๐,๐๐๐ | ๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีงบเบิกจ่าย |
| ๒ | โครงการให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลโคกแย้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลโคกแย้ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีงบเบิกจ่าย |

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคม

งบกลาง

| ที่ | โครงการ | ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|--|--|----------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๑ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อุดหนุนอำเภอหนองแค) | อุดหนุนอำเภอหนองแคตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ๕๐,๐๐๐ | ๑ พ.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบกลาง

| ที่ | โครงการ | ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|---------------|---|----------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๑ | เงินสำรองจ่าย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙ | | ✓ | | ๑๐๑,๒๒๘ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|---|--|----------------|-----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๑ | โครงการอบรมใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทีมกู้ชีพกู้ภัย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | จัดอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม | ๕๐,๐๐๐ | ๑ มี.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ |
| ๒ | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย และการป้องกันภัยแก่ประชาชน | จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย และการป้องกันภัยแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกแย้ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ พ.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ |
| ๓ | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ๕๐,๐๐๐ | ๑ มิ.ย. - ๓๑ ก.ค. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ |
| ๔ | โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | จัดอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สังกัดอบต.โคกแย้ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การเกษตร

| ที่ | โครงการ | ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|--|---|----------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๑ | โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ | จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวาระโอกาสต่างๆ | ๓๐,๐๐๐ | ๑ มิ.ย. - ๓๑ ก.ค. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |
| ๒ | โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรในท้องถิ่นตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ | จัดกิจกรรมอนุรักษ์ ปกป้อง พืชสมุนไพร เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทย | ๕๐,๐๐๐ | ๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม

เคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|--|---|----------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๑ | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |
| ๒ | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ - ๓๑ ก.ค. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |
| ๓ | โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบด้านการจัดการขยะมูลฝอย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบด้านการจัดการขยะมูลฝอยรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ พ.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูชนบทธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรม ชนบทธรรมเนียมประเพณีและวันสำคัญ
บริหารทั่วไป

| ที่ | โครงการ | ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|---|---|----------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๑ | โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม และงานรัฐพิธีอำเภอหนองแค | อุดหนุนอำเภอหนองแค เพื่อจัดกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรมและงานรัฐพิธี อำเภอหนองแค | ๑๕,๐๐๐ | ๑ - มี.ค. ๖๙ (๑ วัน) | ✓ | | | ๑๕,๐๐๐ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวันสำคัญ

การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|---|--|----------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๑ | โครงการถวายเทียนจำนำพรรษา | จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา จัดให้มีการแห่เทียนถวายเทียนจำนำพรรษา | ๖๐,๐๐๐ | ๑ - ๓๑ ก.ค. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ |
| ๒ | ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ ทางศาสนาในตำบล อำเภอและจังหวัด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆทางศาสนาในตำบล อำเภอและจังหวัด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น | ๑๐,๐๐๐ | ๑ ต.ค. ๖๘-๓๐ ก.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ |
| ๓ | โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง | ๒๐๐,๐๐๐ | ๕ พ.ย. ๖๘ (๑ วัน) | ✓ | | | ๑๓๒,๙๔๐ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่น

บริหารทั่วไป

| ที่ | โครงการ | ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|---|--|----------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๑ | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา | จัดกิจกรรมฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ ก.ค. - ๓๑ ส.ค. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |
| ๒ | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง | จัดกิจกรรมฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ ก.ค. - ๓๑ ส.ค. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |
| ๓ | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.โคกแย้ เจ้าหน้าที่ผู้นำชุมชน คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ | จัดกิจกรรมฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.โคกแย้ เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ ก.ค. - ๓๑ ส.ค. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน

บริหารทั่วไป

งาน

บริหารทั่วไป

| ที่ | โครงการ | ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|-------------------------|---|----------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๑ | โครงการจิตอาสาพระราชทาน | จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่ตำบลโคกแย้ เพื่อขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ | ๔๐,๐๐๐ | ๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน

บริหารทั่วไป

งาน

บริหารงานคลัง

| ที่ | โครงการ | ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|------------------------------|---|----------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๑ | โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ | จัดกิจกรรมจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน | ๒,๐๐๐ | ๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริหารทั่วไป

| ที่ | โครงการ | ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|--|---|----------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๑ | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีทะเบียนและทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการฯลฯ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ ม.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีงบเบิกจ่ายงบประมาณ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการจัดการบริหารองค์กร

บริหารทั่วไป

| ที่ | โครงการ | ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|---------------------------------------|---|----------------|-----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๑ | โครงการเยี่ยมบ้านยามเย็น | จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านยามเย็น เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแก้ปัญหาท้องถิ่นของตนเอง | ๓๐,๐๐๐ | ๑ มี.ค. - ๓๐ เม.ย. ๖๙ | ✓ | | | ๒๔,๖๒๔ |
| ๒ | โครงการส่งเสริมการจัดประชาคมภายในตำบล | จัดกิจกรรมให้ประชาชนในตำบลมีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแก้ปัญหาท้องถิ่นของตนเอง | ๑๕,๐๐๐ | ๑ มี.ค. - ๓๐ เม.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

พัฒนาระบบบริหารองค์กร

บริหารงานทั่วไป

งาน

บริหารทั่วไป

| ที่ | โครงการ | ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|----------------|--|----------------|-----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๑ | จัดซื้อเก้าอี้ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จำนวน ๖ ตัว ตัวละ ๓,๙๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้ เก้าอี้พนักพิงสูง ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๔*๖๕*๑๐๐ ซม. พนักพิงหุ้มด้วยเบาะหนัง มีเท้าแขน ไซค์ปรับขึ้นลง ได้ขาเหล็กชุบโครเมียมมีล้อเลื่อน | ๒๓,๙๔๐ | ๑ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

พัฒนาระบบบริหารองค์กร

บริหารงานทั่วไป

งาน

บริหารทั่วไป

| ที่ | โครงการ | ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|-------------------------------|--|----------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๒ | จัดซื้อเครื่องพิมพ์บัตรพีวีซี | <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์บัตรพีวีซี จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๕๘,๐๐๐ บาท - เครื่องพิมพ์บัตรพีวีซี Dual Sided กลับด้านบัตร อัตโนมัติ วิธีกรพิมพ์ Dye Sublimation (Direct to -card) - รองรับบัตรได้ตั้งแต่ขนาดความหนา ๐.๓ - ๑.๐๕ มม. - ความละเอียด ๓๐๐*๓๐๐ dpi และ ๓๐๐*๖๐๐ (STANDARD) - การพิมพ์ขาวดำ ๓ - ๕ วินาที ต่อใบ ด้านเดียว ๗-๘ วินาทีต่อใบ สองด้าน - การพิมพ์สี (YMCKO) ; ๑๘ วินาทีต่อใบ (ด้านเดียว) / ๓๗ วินาที ต่อใบ(สองด้าน) -กล่องใส่บัตร ๑๐๐ ใบ /กล่องรับบัตร ๕๐ ใบ เชื่อมต่อผ่าน USB ๒.๐ และ Ethernet -เชื่อมต่อผ่าน USB ๒.๐ และ Ethernet ,หน่วยความจำ ๑๒๘ MB -ขนาด ๓๘๓*๑๗๔*๒๐๘ มม. น้ำหนัก ๔.๖ กิโลกรัม รับประกัน ๑ ปี (ไม่รับประกันหัวพิมพ์) เป็นครุภัณฑ์ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี มาตรฐาน ครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ | ๕๘,๐๐๐ | ๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๙ | ✓ | | | |

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

พัฒนาระบบบริหารองค์กร

บริหารงานทั่วไป

งาน

บริหารงานคลัง

| ที่ | โครงการ | ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|---|---|----------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๑ | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง | จัดซื้อเครื่องอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน (รวมค่าติดตั้ง) ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๔๕,๕๐๐ บาท ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู ราคาที่กำหนดเป็นราคารวมค่าติดตั้ง ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่ง ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดอื่นๆ นอกเหนือการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงาน ตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า | ๔๕,๕๐๐ | ๑ ก.พ. - ๓๑ พ.ค. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

พัฒนาระบบบริหารองค์กร

บริหารงานทั่วไป

งาน

บริหารงานคลัง

| ที่ | โครงการ | ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|---|---|----------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๒ | จัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บาน ปิด จำนวน ๑๒ ตู้ ราคาตู้ละ ๖,๖๐๐ บาท จำนวน ๗๙,๒๐๐ บาท | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บาน ปิด จำนวน ๑๒ ตู้ ราคาตู้ละ ๖,๖๐๐ บาท ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๑.๖*๔๕.๗*๑๘๓ ซม. โครงตู้เหล็กผลิตจากเหล็กหนา ๐.๗ มิลลิเมตร แผ่นชั้นปรับระดับสามารถรับน้ำหนักได้ถึง ๕๐ กิโลกรัม / ชั้น บาน ประตูแข็งแรงด้วยเหล็กเสริมโครงและบานพับขนาดใหญ่ มี มอก. | ๗๙,๒๐๐ | ๑ ก.พ. - ๓๑ พ.ค. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

พัฒนาระบบบริหารองค์กร

การศึกษา

| ที่ | โครงการ | ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|----------------------------|--|----------------|-----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๑ | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน - ขนาด ๖๒ x ๖๙ x ๙๔ ซม. - สีดำ มีพนักพิงสูง มีเท้าแขน - มีโซ่ปรับระดับขึ้น - ลงได้ - มีแผ่นชั้น ๓ แผ่น แบ่งเป็น ๔ ชั้น - เหล็กเคลือบผิวป้องกันสนิม จำนวน ๑ ตัว | ๓,๒๙๐ | ๑ มี.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |
| ๒ | จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจก | จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจก จำนวน ๑ ตัว รายละเอียดดังนี้ - ขนาด ๑๒๓ x ๖๗ x ๗๕.๓ ซม. สำหรับช่วยครูผู้สอน | ๕,๙๐๐ | ๑ มี.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

พัฒนาระบบบริหารองค์กร

แผนงาน

การศึกษา

งาน

ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

| ที่ | โครงการ | ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|---------------------------|---|----------------|-----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๑ | จัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่ม | จัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่ม จำนวน ๑ เครื่อง ขนาด ๑๗๐(ก)*๔๖๕(ย)*๖๖๕(ส) อัตรากรอง ๑๖๐ - ๒๐๐ ลิตร/ชม. น้ำหนัก ๑๐ kg. | ๖,๙๙๐ | ๑ มี.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

พัฒนาระบบบริหารองค์กร

แผนงาน

สาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
|-----|--------------------------------|---|----------------|-------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | |
| ๑ | จัดซื้อพิมพ์เลเซอร์ LED ขาว-ดำ | จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (๑๘ หน้าต่อนาที) ราคา ๓,๓๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง | ๓,๓๐๐ | ๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ |

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

พัฒนาระบบบริหารองค์กร

แผนงาน

การศึกษา

| ที่ | โครงการ | ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|--|---|----------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๑ | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน* (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง | <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน* (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง คุณสมบัติพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกน หลัก (๔core) และ ๘ เสม็อน (๘ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณี ที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Bost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔GHz -หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR ๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Netork Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base - T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง -มีช่องเชื่อม (interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย | ๒๐,๐๐๐ | ๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ |

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

พัฒนาระบบบริหารองค์กร

แผนงาน

สังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ | ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|---|--|----------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๑ | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่อง | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน -เป็นอุปกรณ์มีความสามารถเป็น Printer ,Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A ๔ ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที (ppm) - มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที (ppm) มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๖ MB - สามารถสแกนเอกสารขนาด A ๔ (ขาวดำและสี) ได้ มีความละเอียดในการสแกน สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๒๐๐x๑๒๐๐ dpi - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ สำเนา - สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์ - มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง (interface) แบบ USB ๒.๐ - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือสามารถใช้งาน ผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi -Fi (IEEE ๘๐๒.๑ ๑๖,๓ n) ได้ - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A ๔ ,Letter ,Legal และสามารถกำหนดขนาดกระดาษเองได้ | ๑๖,๐๐๐ | ๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ |

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

พัฒนาระบบบริหารองค์กร

แผนงาน

สาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
|-----|--|--|----------------|-------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | |
| ๑ | จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ๕ วัตต์ | จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ๕ วัตต์ จำนวน ๔ เครื่องๆละ ๑๒,๐๐๐ บาท | ๔๘,๐๐๐ | ๑ - ๓๑ มิ.ย. ๖๙ | | | ✓ | ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ |